



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 752 del 22-10-2019

DETERMINAZIONE SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI Servizio: U71 VIABILITA'

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" - MESSA IN SICUREZZA (BONIFICA E SMALTIMENTO TERRENO). CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI IN APPALTO.

CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ESPROPRI LL.PP.

Premesso che:

- a) con delibera di G.C. n. 147 del 19/12/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'"Intervento di riqualificazione della Golena Sabbionari" - Messa in sicurezza", acquisito Protocollo comunale con note prot. n. 47078/2018 e n. 47495/2018, dell'importo complessivo di € 73.520,74.=, di cui € 59.554,24.= per lavori ed oneri di sicurezza ed € 13.966,51.= per somme in diretta amministrazione;
- b) con determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 127/2019, rettificata parzialmente con successiva determinazione Reg. Gen. n. 181/2019, è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori di *INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" - MESSA IN SICUREZZA (BONIFICA E SMALTIMENTO TERRENO)*, CUP: E81E15000160006, mediante procedura negoziata, ex art. 36 - comma 2 - lett. b), del vigente D.Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 59.554,24.=, di cui € 53.887,44.= per lavori a base d'asta ed € 5.666,80.= per oneri di sicurezza, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, determinato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del vigente D.Lgs. 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- c) con Determinazione Reg. Gen. n. 431 del 19/06/2019, è divenuta efficace l'aggiudicazione dei lavori dell'*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" - MESSA IN SICUREZZA (BONIFICA E SMALTIMENTO TERRENO)*, a favore del concorrente COSMO AMBIENTE SRL, di NOALE (VE), per aver offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, pari al 10,807%, per un importo di aggiudicazione di € 53.730,62.=, (di cui € 48.063,82.= netti per lavori, ed € 5.666,80.= per oneri di sicurezza), oltre IVA 10% pari a € 5.373,06.=, per complessivi € 59.103,69.=, disposta con Det. Reg. Gen. n. 251/2019;
- d) il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/07/2019, Rep. n. 4476, registrato a Padova il 25/07/2019 al n. 3796 - Serie 1T, AA.PP.;
- e) i lavori sono stati consegnati in data 5/09/2019, con Verbale in pari data.

Vista la documentazione trasmessa agli atti del Protocollo comunale n. 41223/2019, e nello specifico nell'allegato al parere di proroga espresso dal Direttore dei lavori, di cui alla predetta nota, con la quale

l'esecutore - COSMO AMBIENTE SRL, chiede una proroga di ulteriori giorni 60 del termine di ultimazione dei lavori in appalto, motivata dalla volontà espressa dalla ditta gestore delle discarica che aveva dato disponibilità a ricevere il materiale, di effettuare lei stessa delle nuove analisi di omologa e inoltre ha chiesto di suddividere i 400 mc di rifiuto in lotti più piccoli da 100 mc cadauno. Le nuove analisi di omologa saranno disponibili non prima del 11/11/2019 e solo in base ai risultati delle stesse la discarica fornirà una programmazione dei conferimenti.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, (prot. c.le n. 41223/20), con il quale si accolgono e sottoscrivono le suddette motivazioni e, come proposto nel parere, in esecuzione all'istanza avanzata viene concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori in appalto di giorni 50 (cinquanta), fissando per il giorno 23/11/2019 i termini del tempo utile per la conclusione degli stessi.

Visto il Decreto sindacale n. 22/2019;

Vista la Determinazione Reg. Gen. n. 431 del 19/06/2019.

Visto il vigente art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto il D.M. (MIT) 7/03/2018 n. 49;

Visto il vigente D.P.R. 207/2010;

Visto il vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la delibera di G.C. n. 22 del 27.01.2010 relativa alla definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 16.02.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).

DETERMINA

1. di prendere atto della nota del Direttore dei Lavori, acquisita al Protocollo comunale n. 41223/2019, in atti depositata, con la quale si accolgono e sottoscrivono le motivazioni dell'appaltatore in merito alla richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori in appalto, concedendo la proroga di giorni **50 (cinquanta)**, con nuova scadenza di ultimazione fissata al **23/11/2019**, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
2. di uniformarsi altresì al suddetto parere del Direttore Lavori, (prot. c.le n. 41223/2019), in riferimento alla concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori in appalto (23/11/2019), dando atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale di complessivi € 53.730,62.=, (di cui € 48.063,82.= netti per lavori, ed € 5.666,80.= per oneri di sicurezza), oltre IVA 10% pari a € 5.373,06.=, per complessivi € 59.103,69.==;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore COSMO AMBIENTE SRL, di NOALE (VE), al Direttore dei Lavori Dottor Geologo Francesco MORBIN, di Curtarolo (PD), e al coordinatore della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 ing. Raffaele ORLANDO di Cavarzere (VE);
4. di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del vigente D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, c.32 della vigente L. 190/2012, secondo le indicazioni della deliberazione AVCP N. 26/2013 e quelle contenute nel piano della trasparenza (D.G.C. n. 24/2019);
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;
6. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del nuovo art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Ramina Mariano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 752 del 22-10-2019

**DETERMINAZIONE SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI
Servizio: U71 VIABILITA'**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" - MESSA
IN SICUREZZA (BONIFICA E SMALTIMENTO TERRENO). CONCESSIONE
PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI IN APPALTO.

CIG