



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 912 del 19-12-2023

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE Servizio: U11 AMBIENTE

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI E CADITOIE DI COMPETENZA COMUNALE. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 - CUP: E84H1700023000 - CIG: 9334011D89

CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, AMBIENTE

VISTO il comma 139, art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”*.

VISTO il secondo periodo del comma 139-bis della citata Legge 145/2018, in base al quale gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato. Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto e gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

VISTO che il Comune di Selvazzano Dentro è risultato inserito nell'elenco di cui all'allegato A al Decreto 08 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la finanza locale, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del citato art. 1, per l'intervento identificato con cod. CUP E84H17000230004 – *Manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi e caditoie di competenza comunale* che prevede un costo complessivo dell'opera pari ad € 100.000,00 interamente finanziato dal decreto di cui sopra.

VISTO che il Decreto 08 novembre 2021:

- All'art. 3: dispone *1. I comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto.*
- All'art. 4: indica le modalità di erogazione del contributo;
- All'art. 5: indica le modalità di rendicontazione del contributo;
- All'art. 9: definisce la linea progettuale di appartenenza del contributo: *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni –M2C4 – Investimento 2.2”* nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e informato che con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio *Do Not Significant Harm*-DNSH previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 –sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- n. 432 del 04/07/2022, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mariano Ramina;
- n. 463 del 08/07/2022, con la quale è stato affidato a Nordest Ingegneria Srl di Rubano (PD), C.F. e P.I. 02568450247, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione;
- n. 517 del 29/07/2022, determinazione a contrarre con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di mercato;
- n. 529 del 04/08/2022, con la quale è stato aggiudicato a Nordest Ingegneria Srl il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione;
- n. 552 del 11/08/2022, con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- n. 558 del 12/08/2022, con la quale è stata rettificata e integrata la determinazione di cui al punto precedente, approvati gli atti di gara e il progetto esecutivo;
- n. 649 del 13/09/2022, con la quale è stata nominata la commissione di gara;
- n. 690 del 27/09/2022, con la quale è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato l'appalto di lavori;
- n. 731 del 05/10/2022, con la quale è stato disposto il giroconto dell'accertamento in entrata del contributo;
- n. 774 del 18/10/2022, con la quale è stato aggiudicato in via efficace l'appalto di lavori;
- n. 826 del 11/11/2022, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Stefania Friso, in modifica alla determinazione n. 432 del 04/07/2022;

- n. 832 del 15/11/2022, con la quale è stato affidato il servizio di assistenza archeologica;
- n. 193 del 14/04/2023, con la quale è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giampaolo Simonato, in modifica alla determinazione n. 826 del 11/11/2022;
- n. 237 del 04/05/2023, con la quale è stata autorizzata la ditta COOP PADANA STRADALE A.R.L., con sede a Selvazzano Dentro (PD), a subappaltare alla ditta I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE, con sede in Limena (PD), per le lavorazioni ascrivibili nella categoria OG 3 - Lavori di fresatura ed asfaltatura;
- n. 256 del 16/05/2023, con la quale è stato approvato Stato d'avanzamento dei lavori n. 1, eseguiti a tutto il 04/05/2023;
- n. 678 del 11/10/2023, con la quale è stato aggiornato ed assestato il quadro economico;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 10/08/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;

RICHIAMATE in particolare le Determinazioni Reg. Gen.:

- n. 463 del 08/07/2022, con la quale è stato affidato a Nordest Ingegneria Srl di Rubano (PD), C.F. e P.I. 02568450247, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di €. 16.000,00 oltre CNPAIA 4% oltre IVA 22%, per complessivi €. 20.300,80;
- n. 690 del 27/09/2022 con la quale è stato affidato l'appalto dei lavori alla ditta COOP PADANA STRADALE A.R.L., con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Pelosa n. 14A, P. IVA n. 00275470284, per aver offerto il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, pari al 14,503%, corrispondente al prezzo netto contrattuale di € 53.092,98.= compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- n. 832 del 15/11/2022, con la quale è stato affidato il servizio di assistenza archeologica ad Arcsat Snc di Valente Vincenzo e C. di Padova, cod. fisc. e P.Iva 04648880286, 94772645A9, per l'importo di € 1.740,00, oltre IVA 22% di € 382,80, per complessivi €. 2.122,80;
- n. 678 del 11/10/2023, con la quale è stato aggiornato ed assestato il quadro economico;

PREMESSO che:

- a seguito dell'aggiudicazione e dell'assestamento il nuovo quadro economico dell'opera risultava il seguente:

	LAVORI	Progetto	Affidato	Assestato
A	Lavori a misura	€ 52.894,90.=	€ 45.223,55.=	€ 45.223,55.=
	Oneri Sicurezza	€ 7.869,43.=	€ 7.869,43.=	€ 7.869,43.=
	Totale LAVORI - A	€ 60.764,33.=	€ 53.092,98.=	€ 53.092,98.=
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Imprevisti	€ 1.417,60.=	€ 1.572,42.=	€ 1.417,60.=
	Spese AA.VV.LL.PP.	€ 30,00.=	€ 30,00.=	€ 30,00.=
	Spese tecniche generali	€ 16.000,00.=	€ 16.000,00.=	€ 16.000,00.=
	C.N.P.A.I.A.	€ 640,00.=	€ 640,00.=	€ 640,00.=
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 lordo	€ 1.215,29.=	€ 1.215,29.=	€ 1.215,29.=
	Assistenza archeologica	€ 1.900,00.=	€ 1.900,00.=	€ 1.740,00.=
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B	€ 21.202,89.=	€ 21.357,71.=	€ 21.042,89.=
	IVA (A+B per le voci soggette)	€ 18.032,79.=	€ 15.775,98.=	€ 16.035,93.=
	TOTALE PROGETTO - (A+B+IVA)	€ 100.000,00.=	€ 90.226,67.=	€ 90.171,80.=
C	RIBASSI D'ASTA			
	Lavori	€ 0,00.=	€ 9.773,33.=	€ 8.055,90.=
	IVA	€ 0,00.=	€ 0,00.=	€ 1.772,30.=
	TOTALE RIBASSI D'ASTA (IVA inclusa) - C	€ 0,00.=	€ 9.773,33.=	€ 9.828,20.=
	TOTALE GENERALE - (A+B+C+IVA)	€ 100.000,00.=	€ 100.000,00.=	€ 100.000,00.=

- la spesa complessiva di € 100.000,00.= trova copertura con imputazione al capitolo 3694.2 del bilancio, finanziato con contributo;

- il contratto di appalto è stato stipulato, con la ditta COOP PADANA STRADALE A.R.L., con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Pelosa n. 14A, P. IVA n. 00275470284, in data 21/12/2022 – Prot. n. 54902;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di risolvere alcuni problemi imprevisti e la necessità di ottemperare a prescrizioni o nuove necessità emerse nel corso dell'esecuzione delle opere;
- tale situazione determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, comporta una modifica del contratto di appalto suddetto che però non altera in nessun modo la natura generale del contratto;
- per tale motivo necessita la redazione da parte del Direttore dei Lavori di una perizia di variante in corso d'opera il cui aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto principale che verrà finanziato mediante l'impiego della somma a disposizione per imprevisti e che quindi trova copertura all'interno della spesa autorizzata e impegnata nel quadro economico del progetto originario pari a complessivi € 100.000,00.=;
- pertanto è stato affidato al Tecnico libero professionista esterno, Direttore dei Lavori ing. Anna Chiara BIXIO, amministratore unico della società NORDEST INGEGNERIA SRL con sede in Via Paolo Da Sarameola 1° - RUBANO (PD), l'incarico per la redazione della perizia di variante in corso d'opera degli interventi di *“Manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi e caditoie di competenza comunale”*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota acquisita al Protocollo comunale al n. 50806/2023, il Progettista/Direttore dei Lavori, ing. Anna Chiara BIXIO, amministratore unico della società NORDEST INGEGNERIA SRL con sede in Via Paolo Da Sarameola 1° - RUBANO (PD), ha consegnato la perizia di variante in corso d'opera ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 1.192,75.= che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 46.416,30.= e che si compone dei seguenti elaborati:

Elenco Elaborati di Perizia di Variante in corso d'opera			
1.	Tav. n°	A.1	Relazione perizia suppletiva e di variante
2.	Tav. n°	A.2	Verbale Concordamento nuovi prezzi
3.	Tav. n°	A.3	Atto di Sottomissione
4.	Tav. n°	A.4	Computo Metrico Estimativo di affidamento
5.	Tav. n°	A.5	Computo Metrico Estimativo di variante
6.	Tav. n°	A.6	Quadro Comparativo

- a seguito della suddetta perizia di variante in corso d'opera il quadro economico comparativo risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE		IMPORTI		
A	Lavori	Progetto	Contratto	Variante
	Importo lavori	€ 52.894,90.=	€ 45.223,55.=	€ 46.416,30.=
	Oneri di sicurezza	€ 7.869,43.=	€ 7.869,43.=	€ 7.869,43.=
	TOTALE - A	€ 60.764,33.=	€ 53.092,98.=	€ 54.285,73.=
B	Somme in diretta Amministrazione			
	Imprevisti	€ 1.417,60.=	€ 1.417,60.=	€ 224,85.=
	Spese AA.VV.LL.PP.	€ 30,00.=	€ 30,00.=	€ 30,00.=
	Spese tecniche generali	€ 16.000,00.=	€ 16.000,00.=	€ 16.000,00.=
	C.N.P.A.I.A.	€ 640,00.=	€ 640,00.=	€ 640,00.=
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 lordo	€ 1.215,29.=	€ 1.215,29.=	€ 1.215,29.=
	Assistenza archeologica	€ 1.900,00.=	€ 1.740,00.=	€ 1.740,00.=
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B	€ 21.202,89.=	€ 21.042,89.=	€ 19.850,14.=
	IVA (A+B per le voci soggette)	€ 18.032,79.=	€ 16.035,93.=	€ 16.035,93.=
	TOTALE PROGETTO - (A+B+IVA)	€ 100.000,00.=	€ 90.171,80.=	€ 90.171,80.=
C	RIBASSI D'ASTA			
	Lavori	€ 0,00.=	€ 8.055,90.=	€ 8.055,90.=

IVA	€ 0,00.=	€ 1.772,30.=	€ 1.772,30.=
TOTALE RIBASSI D'ASTA (IVA inclusa) - C	€ 0,00.=	€ 9.828,20.=	€ 9.828,20.=
TOTALE GENERALE – (A+B+C+IVA)	€ 100.000,00.=	€ 100.000,00.=	€ 100.000,00.=

- l'incremento di spesa della perizia di variante in corso d'opera pari a complessivi € 1.192,75.=, più IVA 22% in € 262,41.=, in uno € 1.455,16.=, trova copertura all'interno delle somme stanziare nel quadro economico generale del progetto principale di complessivi € 100.000,00.= che trova imputazione al Cap. 3694.2 – Impegno fin. COMPETENZA n. 1075/2022, (finanziato con contributo), del Bilancio;
- l'Appaltatore ha firmato gli atti della perizia nonché l'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi senza riserve.

VISTI gli artt. 17 e 18 del regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 3.11.97 e modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 16.6.98 e n. 76 del 21.11.98;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto sindacale n. 20 del 01/08/2023 avente ad oggetto conferimento all'Ing. Giampaolo Simonato dell'incarico di responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Ambiente dal 01.08.2023 al 31.12.2023;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il vigente D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per quanto vigente;

VISTO il vigente D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli art. 192, 147 bis e 183 comma 7;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 31/05/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-24 (art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011), per cui risultano individuati i capitoli per il finanziamento dell'opera in argomento;

DETERMINA

- 1 Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la perizia di variante in corso d'opera, depositata presso il Settore scrivente, (giusto protocollo comunale n. 50806/2023), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI E CADITOIE DI COMPETENZA COMUNALE ", redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori, ing. Anna Chiara BIXIO, amministratore unico della società NORDEST INGEGNERIA SRL con sede in Via Paolo Da Sarneola 1° - RUBANO (PD), composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da € 45.223,55.= a € 46.416,30.=, oltre IVA 22%;
- 2 di approvare il seguente nuovo quadro economico della suddetta perizia di variante in corso d'opera:

A	LAVORI	Importi
	Importo lavori netto	€ 46.416,30.=
	Oneri di sicurezza	€ 7.869,43.=
	TOTALE - A	€ 54.285,73.=
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
	Imprevisti	€ 224,85.=
	Spese AA.VV.LL.PP.	€ 30,00.=
	Spese tecniche generali	€ 16.000,00.=
	C.N.P.A.I.A.	€ 640,00.=
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 lordo	€ 1.215,29.=
	Assistenza archeologica	€ 1.740,00.=
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B	€ 19.850,14.=
	IVA (A+B per le voci soggette)	€ 16.035,93.=
	TOTALE PROGETTO - (A+B+IVA)	€ 90.171,80.=
C	RIBASSI D'ASTA	

Lavori	€ 8.055,90.=
IVA	€ 1.772,30.=
TOTALE RIBASSI D'ASTA (IVA inclusa) - C	€ 9.828,20.=
TOTALE GENERALE – (A+B+C+IVA)	€ 100.000,00.=

- 3 Di dare atto che la ditta appaltatrice COOP PADANA STRADALE A.R.L., con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Pelosa n. 14A, P. IVA n. 00275470284, ha firmato gli atti della perizia nonché l'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi senza riserve;
- 4 Di dare atto che l'importo netto contrattuale aggiuntivo della perizia di variante in corso d'opera, pari a complessivi € 1.192,75.=, più IVA 22% in € 262,41.=, in uno € 1.455,16.=, trova copertura all'interno delle somme stanziare nel quadro economico generale del progetto principale di complessivi € 100.000,00.= che trova imputazione al Cap. 3694.2 – Impegno fin. COMPETENZA n. 1075/2022, (finanziato con contributo), del Bilancio;
- 5 Di sub impegnare la spesa complessiva di € 1.455,16.=, IVA 22% inclusa, a favore della ditta appaltatrice COOP PADANA STRADALE A.R.L., con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Pelosa n. 14A, P. IVA n. 00275470284, al Cap. 3694.2 – Impegno fin. COMPETENZA n. 1075/2022, (finanziato con contributo) e secondo le indicazioni della seguente tabella che evidenzia il crono-programma di cassa, sulla base delle norme e principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del DPCM 28.12.2011:

Importo IVA inclusa	Anno assunzione impegno	Anno esigibilità (imputazione)	Miss/prog	Codice di bilancio	Capitolo
€ 1.455,16.=	2023	2023	09.04	2.02.01.09.014	3694/2 "Manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi e caditoie"

Di dare atto che i pagamenti avverranno secondo il seguente crono programma di previsione indicativa:

Anno	Importo	Descrizione
2023	€ 1.455,16.=	Importo lavori suddiviso in SAL

- 6 Di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del vigente D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, c. 32 della vigente L. 190/2012, secondo le indicazioni della deliberazione AVCP n. 26/2013 e quelle contenute nel piano della trasparenza, (D.G.C. n. 90/2017), aggiornando gli importi contrattualizzati con l'impresa appaltatrice;
- 7 Di dare atto che, trattandosi di spese a residui, non sussiste vincolo di spesa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8 Di dare atto che per le liquidazioni della spesa si provvederà con successivo provvedimento in osservanza dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- 9 Di acquisire il necessario parere di regolarità contabile sulla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 – comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Simonato Giampaolo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 912 del 19-12-2023

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE Servizio: U11 AMBIENTE

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI E CADITOIE DI COMPETENZA COMUNALE. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 - CUP: E84H1700023000 - CIG: 9334011D89

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile espresso in data **27-12-2023**: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147bis, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Sub impegno N. 1075/ 1 del 27-12-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Capitolo 3694 Articolo 2 M2 C4 INT 2.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOSSI E CADITOIE CUP E84H17000230004		
Causale		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI E CADITOIE DI COMPETENZA COMUNALE. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
Importo	2023	€ 1.455,16
Beneficiario 1423 PADANA STRADALE COOP. A R.L.		

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Valente Orietta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)